

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO - 18671271000134

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA - AV CYRO GONÇALVES 321

SINAPI (setembro/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SICR - (ABRIL/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SEINFRA (027 - CE - NÃO DESONERADA) SETOP (JULHO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FÁRIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)	60 DIAS (2 meses)	90 DIAS (3 meses)	120 DIAS (4 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		3,16%	49,58%	29,24%	18,03%
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):		3,16%	52,74%	81,97%	100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):		41.412,36	650.447,90	383.592,29	236.501,63
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):		41.412,36	691.860,26	1.075.452,55	1.311.954,18
01 SERVIÇOS INICIAIS	33.137,84	100,00%			
03 INFRAESTRUTURA	30.157,08		100,00%		
04 SUPERESTRUTURA - MURO DE CONTENÇÃO	6.921,86			100,00%	
05 ALVENARIA E FECHAMENTOS	34.715,80		50,00%	50,00%	
06 COBERTURA	218.617,46		70,00%	30,00%	
07 REVESTIMENTOS - PAREDES	48.585,88		30,00%	70,00%	
08 FORRO	91.727,41		50,00%	50,00%	
09 PISO	67.421,54		50,00%	50,00%	
10 PINTURA	144.816,18				100,00%
11 SERRALHERIA	7.869,83				100,00%
12 PORTAS E JANELAS	8.950,03		50,00%	50,00%	
13 ACESSIBILIDADE	12.686,89				100,00%
14 HIDRÁULICA	5.182,09		50,00%	50,00%	
15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	16.849,42		30,00%	40,00%	30,00%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.800,19		70,00%	30,00%	
17 TELECOMUNICAÇÕES	110.173,41		70,00%	30,00%	
18 REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.383,39		100,00%		
19 LETREIRO FACHADA	18.819,00				100,00%


Vanessa Faria Grisolia
 Engenheira Civil
 CREA-MG:119171/D