



Prefeitura de
OURO FINO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG	Alambrados Campos Municipais	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Fechamento Campo Escolinha	44.093,22	% Período:	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.1.	Alambrado	44.093,22	% Período:		44,20%	55,80%									
2.	Fechamento Campo Estádio Municipal	139.583,14	% Período:	30,59%	23,14%	46,27%									
2.1.	Alambrado	137.368,20	% Período:	29,47%	23,51%	47,02%									
2.2.	Placa de Obra	2.214,94	% Período:	100,00%											
3.	Fechamento Campo Peltudos	66.153,26	% Período:				29,05%	36,78%	34,17%						
3.1.	Alambrado	66.153,26	% Período:				29,05%	36,78%	34,17%						
Total: R\$ 249.829,62			%:	17,09%	20,73%	35,70%	7,69%	9,74%	9,05%						
Período:			Repassa:												
			Contrapartida:	42.703,54	51.784,10	89.188,72	19.218,30	24.329,72	22.605,24						
			Outros:												
			Investimento:	42.703,54	51.784,10	89.188,72	19.218,30	24.329,72	22.605,24						
			%:	17,09%	37,82%	73,52%	81,21%	90,95%	100,00%						
Acumulado:			Repassa:												
			Contrapartida:	42.703,54	94.487,64	183.676,36	202.894,66	227.224,38	249.829,62						
			Outros:												
			Investimento:	42.703,54	94.487,64	183.676,36	202.894,66	227.224,38	249.829,62						

Ouro Fino/MG

Local

sexta-feira, 2 de setembro de 2022

Data

William Nalini

Responsável Técnico
Nome: William Nalini da Silva
CREA/CAU: A126494-0
ART/RRT: