



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: OBRA DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - MERCADO MUNICIPAL

SINAPI (JANEIRO/2023 - MG - NÃO DESONERADA) SEINFRA (OUT/2022 - MG - NÃO DESONERADA) CPOS (NOV/2022 - SP - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7068440652

| ETAPA DA OBRA | PREÇO GLOBAL (SEM BDI) | 30 DIAS (1 mês) | 60 DIAS (2 meses) | 90 DIAS (3 meses) | 120 DIAS (4 meses) |
|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%): | | 22,59% | 36,01% | 28,07% | 13,34% |
| DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%): | | 22,59% | 58,59% | 86,66% | 100,00% |
| DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$): | | 24.091,93 | 38.408,83 | 29.942,27 | 14.224,86 |
| DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$): | | 24.091,93 | 62.500,75 | 92.443,03 | 106.667,89 |
| 01 SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.340,46 | 100,00% | | | |
| 02 SINALIZAÇÃO | 3.348,69 | 50,00% | 50,00% | | |
| 03 EXTINTORES | 2.189,00 | 50,00% | 50,00% | | |
| 04 HIDRANTES (3 UNIDADES) | 30.567,95 | 30,00% | 30,00% | 40,00% | |
| 05 RESERVATÓRIO, BOMBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 31.080,84 | | 40,00% | 30,00% | 30,00% |
| 06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 5.139,13 | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% |
| 07 BASE EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DO RESERVATÓRIO | 10.444,52 | 50,00% | 50,00% | | |
| 08 CASA DE BOMBA | 2.358,21 | | | 50,00% | 50,00% |


 Vanessa Faria Grisolia
 Eng. Civil - CREA 119171/D
 Prefeitura Municipal de Ouro Fino

N