

**BDMG**  
BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**  
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Ouro Fino  
 Projeto: RESERVATORIO METALICO APOIADO 800.000 LITROS  
 Responsável Técnico: GABRIEL FARIA  
 Nº CREA/CAU: 257429/D  
 Data: 21/08/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)	9.024,88	1,03	9.024,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	74.461,01	8,51	74.461,01	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	83.810,94	9,58	50.286,56	60,00	33.524,38	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RESERVATÓRIO METALICO	707.636,08	80,88	-	-	353.818,04	50,00	353.818,04	50,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>874.932,91</b>	<b>100,00</b>	<b>133.772,45</b>	<b>15,29</b>	<b>387.342,42</b>	<b>44,27</b>	<b>353.818,04</b>	<b>40,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>874.932,91</b>	<b>100,00</b>	<b>133.772,45</b>	<b>15,29</b>	<b>521.114,87</b>	<b>59,56</b>	<b>874.932,91</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Gabriel Faria*  
 GABRIEL FARIA  
 Responsável Técnico  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 141977207-4  
 257429MG  
 DMAAE