

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Ouro Fino

Projeto: Adutora de Água Bruta Barragem Gargatá

Responsável Técnico: Ronaldo Pereira de Almeida

Nº CREA/CAU: 103382/D

Data: 04/08/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	432.753,88	25,70	216.376,94	50,00	216.376,94	50,00	-		-		-			
2	ELEVATÓRIA E MATERIAIS	438.573,12	26,04	131.571,94	30,00	131.571,94	30,00	87.714,62	20,00	87.714,62	20,00	-			
3	SUBSTACÃO ABRIGADA Nº 5 CEMIG	52.574,50	3,12	-		15.772,35	30,00	15.772,35	30,00	10.514,90	20,00	10.514,90	20,00		
4	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE DE	17.821,83	1,06	-		5.346,55	30,00	5.346,55	30,00	3.564,37	20,00	3.564,37	20,00		
5	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE E	15.092,91	0,90	-		4.527,87	30,00	4.527,87	30,00	3.018,58	20,00	3.018,58	20,00		
6	SISTEM DE ATERRAMENTO E SPDA (SALA	10.645,89	0,63	-		3.193,77	30,00	3.193,77	30,00	2.129,18	20,00	2.129,18	20,00		
7	EQUIPAMENTOS (CONFORME RELAÇÃO DE	278.157,47	16,52	83.447,24	30,00	83.447,24	30,00	55.631,49	20,00	27.815,75	10,00	27.815,75	10,00		
8	MÃO DE OBRA REFERENTE AS INSTALAÇÕ	58.907,52	3,50	-		17.672,26	30,00	17.672,26	30,00	11.781,50	20,00	11.781,50	20,00		
9	ESTRUTURAL E ALVENARIA SUBSTACÃO E	126.960,89	7,54	73.434,18	57,84	21.786,49	17,16	9.306,23	7,33	22.433,99	17,67	-			
10	ELEVATÓRIA	252.453,31	14,99	163.463,52	64,75	45.365,86	17,97	11.032,21	4,37	32.591,72	12,91	-			
TOTAL		1.683.941,32	100,00	668.293,81	39,69	545.061,26	32,37	210.197,36	12,48	201.564,61	11,97	58.824,28	3,49		
TOTAL ACUMULADO		1.683.941,32	100,00	668.293,81	39,69	1.213.355,07	72,05	1.423.552,43	84,54	1.625.117,04	96,51	1.683.941,32	100,00		