

Pref. do Município de Ouro Fino
Estado de Minas Gerais
Adm. 2021 a 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Ouro Fino M.G.		VALOR DA OBRA: R\$ 221.025,36				20/12/2.023	
OBRA: PONTE MISTA		LOCAL: BAIRRO PINHALZINHO DOS GÓES				PRAZO DA OBRA: 02 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	20,51%	17,34%	82,66%		
		Financeiro	45.339,39	7.862,75	37.476,64		
2	PREPARO DO LOCAL	Físico %	7,06%	100,00%			
		Financeiro	15.607,60	15.607,60			
3	PEGÃO	Físico %	17,36%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	38.372,11	19.186,05	19.186,05		
4	SUPERESTRUTURA / MESOESTRUTURA	Físico %	46,88%	30,00%	70,00%		
		Financeiro	103.606,12	31.081,84	72.524,28		
5	GUARDA-CORPOS	Físico %	7,61%		100,00%		
		Financeiro	16.820,55		16.820,55		
6	ATERRO E ESTABILIZAÇÃO	Físico %	0,58%		100,00%		
		Financeiro	1.279,59		1.279,59		
		Físico %					
		Financeiro					
		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	100,00%	33,36%	66,64%		
		Financeiro	R\$ 221.025,36	R\$ 73.738,24	R\$ 147.287,11		
Elzio José de Alencar CREA 38.165/D - MG Henrique Rossi Wolf Prefeito Municipal							