



Prefeitura de
OURO FINO

OBRA: REFORMA DO MERCADAO MUNICIPAL
LOCAL: OURO FINO - MG
ENDEREÇO: TV. MARIO MIRANDA
MUNICIPIO: OURO FINO-MG
DATA BASE: SINAPI MINAS GERAIS NOVEMBRO 2023 - SEM DESONERAÇÃO - BDI - 23,55%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 74.442,72	4,84%	11.166,41 15,00%	11.166,41 15,00%	11.166,41 15,00%	11.166,41 15,00%	14.888,54 20,00%	14.888,54 20,00%	74.442,72 100,00%
2.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 40.228,30	2,61%	40.228,30 100,00%	-	-	-	-	-	40.228,30 100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 58.003,13	3,77%	29.001,57 50,00%	29.001,57 50,00%					58.003,13 100,00%
4.0	PISOS, AZULEJOS, CALÇAMENTOS E DIVISORIAS	R\$ 210.677,38	13,68%		63.203,21 30,00%	63.203,21 30,00%	84.270,95 40,00%			210.677,38 100,00%
5.0	FECHAMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 22.035,87	1,43%		6.610,76 30,00%	6.610,76 30,00%	4.407,17 20,00%	4.407,17 20,00%		22.035,87 100,00%
6.0	COBERTURA	R\$ 200.624,22	13,03%				100.312,11 50,00%	100.312,11 50,00%	-	200.624,22 100,00%
7.0	BANCADAS E DIVISORIAS	R\$ 10.630,42	0,69%					5.315,21 50,00%	5.315,21 50,00%	10.630,42 100,00%
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 34.853,14	2,26%	-		-	-	24.397,20 70,00%	10.455,94 30,00%	34.853,14 100,00%
9.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 200.851,83	13,05%			-		140.596,28 70,00%	60.255,55 30,00%	200.851,83 100,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 116.440,65	7,56%	23.288,13 20,00%	34.932,20 30,00%	-	23.288,13 20,00%	23.288,13 20,00%	11.644,07 10,00%	116.440,65 100,00%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 60.760,30	3,95%			18.228,09 30,00%	24.304,12 40,00%	18.228,09 30,00%		60.760,30 100,00%
13.0	SPDA	R\$ 36.043,53	2,34%			10.813,06 30,00%	14.417,41 40,00%	7.208,71 20,00%	3.604,35 10,00%	36.043,53 100,00%
13.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA	R\$ 241.705,51	15,70%	36.255,83 15,00%			72.511,65 30,00%	72.511,65 30,00%	60.426,38 25,00%	241.705,51 100,00%
15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 44.343,52	2,88%			13.303,06 30,00%	17.737,41 40,00%	13.303,06 30,00%		44.343,52 100,00%
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 175.276,10	11,39%	-	-	52.582,83 30,00%	70.110,44 40,00%	52.582,83 30,00%		175.276,10 100,00%
16.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 12.583,99	0,82%	-	-	3.775,20 30,00%	5.033,60 40,00%	3.775,20 30,00%		12.583,99 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 139.940,23	R\$ 144.914,14	R\$ 179.682,62	R\$ 427.559,40	R\$ 480.814,18	R\$ 166.590,04	R\$ 1.539.500,61
PORCENTAGEM PREVISTA				9,09%	9,41%	11,67%	27,77%	31,23%	10,82%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 1.539.500,61	100,00%	R\$ 139.940,23	R\$ 144.914,14	R\$ 179.682,62	R\$ 427.559,40	R\$ 480.814,18	R\$ 166.590,04	R\$ 1.539.500,61

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA: