



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Ouro Fino
Projeto: Adutora de Água Bruta Barragem Gargatá
Responsável Técnico: Ronaldo Pereira de Almeida
Nº CREA/CAU: 103382/D
Data: 09/02/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	432.753,88	23,89	216.376,94	50,00	216.376,94	50,00	-		-		-			
2	ELEVATÓRIA E MATERIAIS	566.274,48	31,26	169.882,34	30,00	169.882,34	30,00	113.254,90	20,00	113.254,90	20,00	-			
3	SUBSTÇÃO ABRIGADA Nº 5 CEMIG	52.574,50	2,90	-		15.772,35	30,00	15.772,35	30,00	10.514,90	20,00	10.514,90	20,00		
4	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE D	17.821,83	0,98	-		5.346,55	30,00	5.346,55	30,00	3.564,37	20,00	3.564,37	20,00		
5	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE E	15.092,91	0,83	-		4.527,87	30,00	4.527,87	30,00	3.018,58	20,00	3.018,58	20,00		
6	SISTEM DE ATERRAMENTO E SPDA (SALA	10.645,89	0,59	-		3.193,77	30,00	3.193,77	30,00	2.129,18	20,00	2.129,18	20,00		
7	EQUIPAMENTOS (CONFORME RELAÇAO DE	278.157,47	15,35	83.447,24	30,00	83.447,24	30,00	55.631,49	20,00	27.815,75	10,00	27.815,75	10,00		
8	MAO DE OBRA REFERENTE AS INSTALAÇ	58.907,52	3,25	-		17.672,26	30,00	17.672,26	30,00	11.781,50	20,00	11.781,50	20,00		
9	ESTRUTURAL E ALVENARIA SUBSTÇÃO E	126.960,89	7,01	73.434,18	57,84	21.786,49	17,16	9.306,23	7,33	22.433,99	17,67	-			
10	ELEVATÓRIA	252.453,31	13,94	163.463,52	64,75	45.365,86	17,97	11.032,21	4,37	32.591,72	12,91	-			
TOTAL		1.811.642,68	100,00	706.604,22	39,00	583.371,67	32,20	235.737,63	13,01	227.104,88	12,54	58.824,28	3,25		
TOTAL ACUMULADO		1.811.642,68	100,00	706.604,22	39,00	1.289.975,89	71,20	1.525.713,52	84,22	1.752.818,40	96,75	1.811.642,68	100,00		